



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
(LKPJ)
APBD 2019

DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BREBES



Tabel IV.24
Pelaksanaan Program Kegiatan Kinerja
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang TA 2019

Nama OPD : **Dinas Pekerjaan Umum**
Urusan : **Wajib**

PROGRAM / KEGIATAN KINERJA	MASUKAN REALISASI (%)	KELUARAN	URAIAN
SEKRETARIAT			
1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN – (13 KEGIATAN)			
1.1 Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat.	27.600.000 21.374.000 (77,44%)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah Benda Pos terbeli : 3650 meterai. ▪ Honor tim pengelola arsip terbayar : 2 org, ▪ Lokasi Kegiatan : Dinas PU . ▪ Dilaksanakan Dinas PU dan 5 (lima) UPTD DPU. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hasil (Outcome) : <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran ▪ Manfaat : <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kelancaran aktivitas rutin perkantoran. ▪ Dampak : <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kelancaran pelayanan kepada masyarakat. ▪ Permasalahan : -
1.2 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik..	411.112.000 278.150.000 (67,66%)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah rekening telepon, listrik, internet, PAM terbayar : 12 bulan ▪ Lokasi Kegiatan : Dinas PU . ▪ Dilaksanakan Dinas PU dan 5 (lima) UPTD DPU. 	
1.3 Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	48.000.000 21.201.875 (44,17%)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pajak kendaraan motor terbayar : 21 mobil dinas, 60 roda dua. ▪ Lokasi Kegiatan : Dinas PU . ▪ Dilaksanakan Dinas PU 	
1.4 Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan	580.434.000 503.333.000 (86,72%)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Honor PTT, premi Askes, premi Astek terbayar : 9 org ▪ Honor tenaga Harlep terbayar : 39 org. ▪ Lokasi Kegiatan : Dinas PU . ▪ Dilaksanakan Dinas PU 	
1.5 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	72.000.000 65.238.000 (90,61%)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah tenaga Cleaning service terbayar : 5 org, peralatan rumah tangga terbeli 34 item ▪ Lokasi Kegiatan : Dinas PU . ▪ Dilaksanakan Dinas PU 	
1.6 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor	115.282.000 109.008.000 (94,56%)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah ATK terbeli : 63 item. ▪ Lokasi Kegiatan : Dinas PU . ▪ Dilaksanakan Dinas PU dan 5 (lima) UPTD DPU. 	
1.7 Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	76.521.500 69.492.100 (90,81%)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah blanko/barang cetakan terbeli : 6 / 9850 item / buah ▪ Lokasi Kegiatan : Dinas PU . ▪ Dilaksanakan Dinas PU dan 5 (lima) UPTD DPU. 	
1.8 Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	11.000.000 10.525.500 (95,69%)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah alat listrik terbeli : 6-700 item-buah ▪ Lokasi Kegiatan : Dinas PU . ▪ Dilaksanakan Dinas PU dan 5 (lima) UPTD DPU. 	
1.9 Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga	14.600.000 11.144.000 (76,33%)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah tabung gas terisi : 84 tabung gas 12 kg. ▪ Lokasi Kegiatan : Dinas PU . ▪ Dilaksanakan Dinas PU dan 5 (lima) UPTD DPU. 	
1.10. Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	29.040.000 24.942.000 (85,89%)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah bacaan dan surat kabar terbeli : 42 ex. 12 bl ▪ Lokasi Kegiatan : Dinas PU . ▪ Dilaksanakan Dinas PU 	

1.11. Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	151.405.000. 138.523.050 (91,49%)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah makanan/snack untuk : jaga malam / extra fooding / rapat / tamu terbeli : 360 hr / 36 mngg / 25 keg. ▪ Lokasi Kegiatan : Dinas PU . ▪ Dilaksanakan Dinas PU dan 5 (lima) UPTD DPU. 	
1.12. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	410.000.000 409.785.113 (99,95%)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah rapat dan koordinasi luar daerah : 100 keg. ▪ Lokasi Kegiatan : Dinas PU . ▪ Dilaksanakan Dinas PU 	
1.13. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	386.425.000. 370.875.000 (95,98%)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah rapat dan koordinasi dalam daerah : 240 keg. ▪ Lokasi Kegiatan : Dinas PU . ▪ Dilaksanakan Dinas PU dan 5 (lima) UPTD DPU. 	
2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR – (8 KEGIATAN)			
2.1. Kegiatan Pembangunan gedung kantor	52.400.000 45.700.000 (87,21%)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah gedung kantor terehab : 1 gedung UPTD Banjarharjo. ▪ Lokasi Kegiatan : UPTD Banjarharjo. ▪ Dilaksanakan Dinas PU 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hasil (Outcome) : <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kondisi sarana dan prasarana perkantoran ▪ Manfaat : <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kelancaran aktivitas rutin perkantoran. ▪ Dampak : <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kelancaran pelayanan kepada masyarakat. ▪ Permasalahan : -
2.2. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	430.000.000 407.500.000 (94,77%)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah Mobil dinas terbeli : 2 unit ▪ Lokasi Kegiatan : Dinas PU . ▪ Dilaksanakan Dinas PU 	
2.3. Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor	547.100.000 536.850.000 (98,13%)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah perlengkapan kantor terbeli : 1 Genst, 5 lemari, 1 filling kabinet, 8 AC, 5 meja pejabat, 23 kursi pejabat, 7 penghancur kertas, 1 paket sound system. ▪ Lokasi Kegiatan : Dinas PU . ▪ Dilaksanakan Dinas PU 	
2.4. Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor	422.600.000 405.200.000 (95,88%)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah peralatan kantor terbeli : 4 laptop, 6 PC, 10 Printer, 1 Scanner, 5 camera, 2 TV, 1 Drone. ▪ Lokasi Kegiatan : Dinas PU . ▪ Dilaksanakan Dinas PU 	
2.5. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	386.900.000 381.974.000 (98,73%)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah gedung kantor terpelihara : 1 gedung DPU, 1 UPTD, 1 instalasi jar. Internet, 1 jar. CCTV, 1 jar. Papan informasi ▪ Lokasi Kegiatan : Dinas PU . ▪ Dilaksanakan Dinas PU 	
2.6. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	357.460.000 312.693.910 (87,48%)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah kendaraan dinas terpelihara : 49 unit ▪ Lokasi Kegiatan : Dinas PU . ▪ Dilaksanakan Dinas PU 	
2.7. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	97.000.000 96.796.000 (99,79%)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah peralatan kantor terpelihara : mebeler, AC, laptop, PC, Printer total 131 unit. ▪ Lokasi Kegiatan : Dinas PU . ▪ Dilaksanakan Dinas PU 	
2.8. Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	546.135.000 539.770.000 (98,83%)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah gedung kantor terehab : 1 gedung DPU, 1 ruang Pokja Bina Marga, tambah daya dan pengadaan ATS beserta jaringannya. ▪ Lokasi Kegiatan : Dinas PU . ▪ Dilaksanakan Dinas PU 	

3. PROGRAM PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR – (1 KEGIATAN)			
3.1. Kegiatan Pengadaan pakaian kerja lapangan	122.160.000 119.520.000 (97,84%)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah Pakaian Kerja Lapangan dan perlengkapannya terbeli : 6 item 874 bh . ▪ Lokasi Kegiatan : Dinas PU . ▪ Dilaksanakan Dinas PU 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hasil (Outcome) : <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya disiplin pakaian tenaga lapangan. ▪ Manfaat : <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kinerja tenaga lapangan. ▪ Dampak : <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kelancaran pelayanan kepada masyarakat. ▪ Permasalahan : -
4. PROGRAM PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR – (1 KEGIATAN)			
4.1. Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	255.959.000 252.810.000 (98,77%)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah Staf teknis mengikuti Bimtek : 120 org. ▪ Lokasi Kegiatan : Yogyakarta ▪ Dilaksanakan Dinas PU 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hasil (Outcome) : <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kapasitas/keahlian tenaga teknis DPU Kab. Brebes. ▪ Manfaat : <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kinerja aparatur pemerintah . ▪ Dampak : <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kelancaran pengawasan pelaksanaan kegiatan. ▪ Permasalahan : -
5. PROGRAM PENINGK. PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA & KEUANGAN – (4 KEGIATAN)			
5.1. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	133.235.000 117.695.000 (88,34%)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Laporan Capaian Kinerja tersusun : ev. RENJA, LKPJ, LKJIP, LPPD ▪ Lokasi Kegiatan : Dinas PU . ▪ Dilaksanakan Dinas PU 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hasil (Outcome) : <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kelancaran administrasi keuangan. ▪ Manfaat : <ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Kegiatan DPU Kab. Brebes. ▪ Dampak : <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kelancaran audit Kegiatan DPU Kab. Brebes. ▪ Permasalahan : -
5.2. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	36.440.000 32.267.000 (88,55%)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Laporan Realisasi Anggaran tersusun : Laporan Bulanan/Triwulan/Semesteran. ▪ Lokasi Kegiatan : Dinas PU . ▪ Dilaksanakan Dinas PU 	
5.3. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	57.530.000 47.508.000 (82,58%)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Laporan Keuangan tersusun : CALK, LRA ▪ Lokasi Kegiatan : Dinas PU . ▪ Dilaksanakan Dinas PU 	
5.4. Kegiatan Penyusunan Media publikasi dan Promosi Hasil capaian kinerja Pembangunan	459.200.000 387.759.000 (84,44%)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah Pameran / Stand terselenggara : 5 kegiatan. ▪ Lokasi Kegiatan : Brebes dan Bumiayu. ▪ Dilaksanakan Dinas PU 	
6. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KE PU-an – (2 KEGIATAN)			
6.1. Kegiatan Pengadaan Alat-alat Berat	802.600.000 649.640.000 (80,94%)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah Alat Berat terbeli : 1 Excavator mini. ▪ Lokasi Kegiatan : Dinas PU . ▪ Dilaksanakan Dinas PU 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hasil (Outcome) : <ul style="list-style-type: none"> - Kondisi Alat berat dalam kondisi baik 90%. ▪ Manfaat : <ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya alat berat siap pakai. ▪ Dampak : <ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya alat berat pendukung pekerjaan ke-PU-an dan penanganan bencana. ▪ Permasalahan : -
6.2. Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Alat-alat Berat	177.300.000 141.814.033 (79,99%)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah Alat Berat terpelihara : 14 unit. ▪ Lokasi Kegiatan : Dinas PU . ▪ Dilaksanakan Dinas PU 	

PROGRAM / KEGIATAN KINERJA	MASUKAN REALISASI (%)	KELUARAN	URAIAN
BIDANG			
1. PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN – (2 KEGIATAN)			
1.1. Kegiatan Perencanaan kegiatan ke-PU-an	4.121.975.000 3.906.609.571 (94,78%)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 6 paket Masterplan drainase IKK se-kab. Brebes. ▪ 1 naskah akademik Raperda Jalan. ▪ 1 dok. Mitigasi bencana alam pada jalan kabupaten. ▪ 1 dok. Harga satuan bahan dan upah. ▪ 31 paket Design Engineering (DE) kegiatan fisik. ▪ Realisasi fisik 100% ▪ Triwulan I - IV ▪ Lokasi Kegiatan : Dinas PU . ▪ Dilaksanakan Dinas PU 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hasil (Outcome) : <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kesesuaian hasil pekerjaan sesuai perencanaan. ▪ Manfaat : <ul style="list-style-type: none"> - Terkendalinya kegiatan fisik APBD pada Dinas PU Kab. Brebes. ▪ Dampak : <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kelancaran pelaksanaan pekerjaan fisik pada Dinas PU Kab. Brebes. ▪ Permasalahan : -
1.2. Kegiatan Pengendalian kegiatan ke-PU-an	334.875.000 258.275.751 (77,13%)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 dok. UKL-UPL Gedung KPT Kab. Brebes. ▪ Realisasi fisik 100% ▪ Triwulan I - IV ▪ Lokasi Kegiatan : Dinas PU . ▪ Dilaksanakan Dinas PU 	
2. PROGRAM PEMBANGUNAN, PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN– (2 KEGIATAN)			
2.1.1. Kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan (APBD).	63.885.214.000 59.114.484.041 (92,53%)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Panjang Jalan Kabupaten rusak berat tertangani ± 43,87 km tersebar di 17 kecamatan. ▪ Jumlah Jembatan terbangun dan terehabilitasi : 14 jembatan tersebar di 10 kecamatan. ▪ Realisasi fisik 96,30% ▪ Triwulan I - IV ▪ Lokasi Kegiatan : 17 Kec. Se Kab. Brebes. ▪ Dilaksanakan Dinas PU dan 5 (lima) UPTD DPU. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hasil (Outcome) : <ul style="list-style-type: none"> - Kondisi dan kualitas serta fungsi Jalan Kabupaten semakin baik dengan prosentase 76,61% dari total panjang Jalan Kabupaten. - Terkoneksinya 3 dusun terisolir / terpencil. ▪ Manfaat : <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kelancaran arus lalu lintas kendaraan barang dan jasa. ▪ Dampak : <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kelancaran aktivitas perekonomian. ▪ Permasalahan : ada 2 (dua) pekerjaan jembatan tidak dilaksanakan karena : <ul style="list-style-type: none"> - double nama pekerjaan. - lokasi lahan milik PT. Perhutani. ▪ Solusi : sedang dikoordinasikan dengan PT. Perhutani
2.1.2. Kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan (BAN-GUB).	38.763.700.000 36.861.224.900 (95,09%)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Panjang Jalan Kabupaten rusak berat tertangani ± 8,785 tersebar di 8 kecamatan. ▪ Realisasi fisik 100% ▪ Triwulan I - IV ▪ Lokasi Kegiatan : 8 Kec. Se Kab. Brebes. ▪ Dilaksanakan Dinas PU. 	
2.1.3. Kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK).	17.134.082.000 17.114.014.000 (99,88%)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Panjang Jalan Kabupaten rusak berat tertangani ± 4,715 km tersebar di 3 kecamatan. ▪ Realisasi fisik 100% ▪ Triwulan I - IV ▪ Lokasi Kegiatan : 3 Kec. Se Kab. Brebes. ▪ Dilaksanakan Dinas PU 	
2.2. Kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (APBD).	17.978.630.000 17.656.176.150 (98,21%)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Panjang Jalan Kabupaten rusak ringan tertangani ± 15,191 km tersebar di 17 kecamatan. ▪ Panjang Jalan Kabupaten rusak sedang tertangani ± 8,32 km tersebar di 17 kecamatan. ▪ Realisasi fisik 100% ▪ Triwulan I - IV ▪ Lokasi Kegiatan : 17 Kec. Se Kab. Brebes. ▪ Dilaksanakan Dinas PU dan 5 (lima) UPTD DPU. 	

3. PROGRAM PEMBANGUNAN, PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN DAN PERDESAAN – (2 KEGIATAN)			
3.1.1.. Kegiatan Pembangunan dan pemeliharaan Infrastruktur Perkotaan dan Bangunan Gedung (APBD).	25.630.305.000 24.119.234.982 (94,10%)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Total panjang Drainase terpelihara ± 60,143 km tersebar di 17 kecamatan. ▪ Jumlah Gedung terbangun : 9 gedung dan 3 pagar keliling tersebar di 4 kecamatan. ▪ Panjang Jaringan pipa air bersih terbangun 17,714 km + 100 rumah tersambung pipa air bersih. ▪ Realisasi fisik 100% ▪ Triwulan I - IV ▪ Lokasi Kegiatan : 17 Kec. Se Kab. Brebes. ▪ Dilaksanakan Dinas PU dan 3 (tiga) UPTD DPU. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hasil (Outcome) : <ul style="list-style-type: none"> - Kondisi dan kualitas serta fungsi Drainase semakin baik dengan prosentase 80% dari total panjang Drainase kawasan perkotaan. - Kawasan perkotaan bebas banjir 100%. - Capaian akses air bersih masyarakat 95,76% ▪ Manfaat : <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kelancaran aliran air hujan. ▪ Dampak : <ul style="list-style-type: none"> - Kawasan Perkotaan bebas genangan 100% ▪ Permasalahan : -
3.1.2. Kegiatan Pembangunan dan pemeliharaan Infrastruktur Perkotaan dan Bangunan Gedung (DAK REGULER).	2.956.601.000 2.832.461.000 (95,80%)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Panjang Jaringan pipa air bersih terbangun 7,116 km + 32 rumah tersambung pipa air bersih.. ▪ Realisasi fisik 100% ▪ Triwulan I - IV ▪ Lokasi Kegiatan : Ds. Jatisawit Kec. Bumiayu. ▪ Dilaksanakan Dinas PU. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hasil (Outcome) : <ul style="list-style-type: none"> - Kondisi dan kualitas serta fungsi Jalan Poros Desa semakin baik dengan prosentase 70,71% dari total panjang Jalan Poros Desa. ▪ Manfaat : <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kelancaran arus lalu lintas kendaraan barang dan jasa. ▪ Dampak : <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kelancaran aktivitas perekonomian masyarakat. ▪ Permasalahan : ada 2 (dua) pekerjaan jalan poros desa dan 1 (satu) jembatan tidak dilaksanakan karena : <ul style="list-style-type: none"> - double nama pekerjaan. - waktu pengerjaan diperkirakan tidak mencukupi karena kegiatan APBD Perubahn. ▪ Solusi : diluncurkan ke tahun anggaran berikutnya.
3.2.1. Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Perdesaan (APBD).	101.935.750.000 99.869.510.262 (97,97%)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Panjang Jalan Poros Desa rusak tertangani ± 113,701 km tersebar di 17 kecamatan. ▪ Jumlah Jembatan Poros Desa terbangun dan terehabilitasi : 20 jembatan tersebar di 14 kecamatan. ▪ Realisasi fisik 99,69% ▪ Triwulan I - IV ▪ Lokasi Kegiatan : 17 Kec. Se Kab. Brebes. ▪ Dilaksanakan Dinas PU dan 5 (lima) UPTD DPU. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hasil (Outcome) : <ul style="list-style-type: none"> - Kondisi dan kualitas serta fungsi Jalan Poros Desa semakin baik dengan prosentase 70,71% dari total panjang Jalan Poros Desa. ▪ Manfaat : <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kelancaran arus lalu lintas kendaraan barang dan jasa. ▪ Dampak : <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kelancaran aktivitas perekonomian masyarakat. ▪ Permasalahan : ada 2 (dua) pekerjaan jalan poros desa dan 1 (satu) jembatan tidak dilaksanakan karena : <ul style="list-style-type: none"> - double nama pekerjaan. - waktu pengerjaan diperkirakan tidak mencukupi karena kegiatan APBD Perubahn. ▪ Solusi : diluncurkan ke tahun anggaran berikutnya.
3.2..2. Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Perdesaan (BAN-GUB).	10.035.575.000 9.723.921.505 (96,89%)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Panjang Jalan Poros Desa rusak tertangani ± 4,269 km . ▪ Realisasi fisik 100% ▪ Triwulan I - IV ▪ Lokasi Kegiatan : 2 Kec. Se Kab. Brebes. ▪ Dilaksanakan Dinas PU 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hasil (Outcome) : <ul style="list-style-type: none"> - Kondisi dan kualitas serta fungsi Jalan Poros Desa semakin baik dengan prosentase 70,71% dari total panjang Jalan Poros Desa. ▪ Manfaat : <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kelancaran arus lalu lintas kendaraan barang dan jasa. ▪ Dampak : <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kelancaran aktivitas perekonomian masyarakat. ▪ Permasalahan : ada 2 (dua) pekerjaan jalan poros desa dan 1 (satu) jembatan tidak dilaksanakan karena : <ul style="list-style-type: none"> - double nama pekerjaan. - waktu pengerjaan diperkirakan tidak mencukupi karena kegiatan APBD Perubahn. ▪ Solusi : diluncurkan ke tahun anggaran berikutnya.
3.2.3. Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Perdesaan (DAK PENUGASAN).	2.915.010.000 2.813.764.197 (96,53%)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Panjang Jaringan pipa air bersih terbangun 17,766 km + 533 Rumah tersambung pipa air bersih.. ▪ Realisasi fisik 100% ▪ Triwulan I - IV ▪ Lokasi Kegiatan : 6 Kec. Se Kab. Brebes. ▪ Dilaksanakan Dinas PU 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hasil (Outcome) : <ul style="list-style-type: none"> - Kondisi dan kualitas serta fungsi Jalan Poros Desa semakin baik dengan prosentase 70,71% dari total panjang Jalan Poros Desa. ▪ Manfaat : <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kelancaran arus lalu lintas kendaraan barang dan jasa. ▪ Dampak : <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kelancaran aktivitas perekonomian masyarakat. ▪ Permasalahan : ada 2 (dua) pekerjaan jalan poros desa dan 1 (satu) jembatan tidak dilaksanakan karena : <ul style="list-style-type: none"> - double nama pekerjaan. - waktu pengerjaan diperkirakan tidak mencukupi karena kegiatan APBD Perubahn. ▪ Solusi : diluncurkan ke tahun anggaran berikutnya.

Capaian Indikator Kinerja Pembangunan TA 2019
Berdasarkan RKPD Tahun 2019

NO	PROGRAM / PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019		KETERANGAN (Tercapai atau Tidak Tercapai, Berikan Penjelasan)
			TARGET	REALISASI	
1	Program Peningkatan Sarana & Prasarana Ke- PUan.	Persentase Jumlah Alat Berat siap pakai (%)	80	90,90	Tercapai.
2	Program Perencanaan dan Pengendalian	Persentase Kesesuaian Perencanaan dengan hasil Pembangunan (%)	100	100,00	Tercapai
3	Program Pembangunan/Peningka- tan dan Pemeliharaan Jalan, Jembatan	Meningkatnya kondisi jalan dan jembatan baik dan mantap (%)	63	76,61	Tercapai
4	Program Pembangunan, Pemeliharaan Infrastruktur Perkotaan dan Perdesaan	1.Meningkatnya Kondisi infrastruktur perkotaan (gedung)(%)	28	-	Belum dilaksanakan karena masih proses penyusunan Perbub Bangunan Gedung sebagai turunan dari PERDA Bangunan Gedung.
		2.Meningkatnya Kondisi infrastruktur Drainase (%)	80	66,01	Tidak tercapai, Ada saluran drainase yang belum dibangun yaitu di lahan jalan tol dan lingkar utara
		3.Meningkatnya Kondisi infrastruktur Air minum (%)	84	96,00	Tercapai
		4.Meningkatnya Kondisi Infrastruktur perdesaan (%)	74	70,71	Tidak tercapai, karena anggaran yang terbatas sedangkan panjang jalan poros kondisi rusak dan kondisi tanah/makadam masih banyak

Brebes, Januari 2020

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Brebes



ACHMAD SATIBI, SH, ST, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19610912 198503 1 008